

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI INWESTYCJI:

**BUDOWA PARKINGU WRAZ Z WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWĄ
DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW**

ADRES BUDOWY: **CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW
42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. W. JANASA 11
(DZIAŁKI NR 3421/43, 1768/40, 3420/43;
OBRĘB EWID.: 0007, STARE TARNOWICE,
JEDNOSTKA EWID.: 241304_1 TARNOWSKIE GÓRY)**

INWESTOR: **GMINA TARNOWSKIE GÓRY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. JANASA 9**

PROJEKTANT: **mgr inż. Sabina Brzezina**
NR UPRAWNIEŃ: **SLK/4112/POOD/12**

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót obejmuje:

- budowę układu drogowego,
- budowę chodników.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- roboty pomiarowe – wytyczenie osi i krawędzi,
- przygotowanie terenu – usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów,
- ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni układu drogowego,
- profilowanie terenu,
- uporządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działkach nr 3421/43, 1768/40, 3420/43 znajduje się istniejący budynek Szkoły Podstawowej, boisko, ciągi piesze i wjazd z parkingiem – w budowie, uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza energetycznego. Budynek szkoły jest ogrodzony z możliwym wjazdem i wejściem od strony ul. Janasa.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi

- ruch pieszych, głównie dzieci na terenie szkoły
- kolizja z istniejącym uzbrojeniem terenu (kanalizacja, linia energetyczna)
- ruch pojazdów budowy i istniejący ruch samochodowy
- wykonywanie robót ziemnych – wykopy, zasyпки.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- 4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.

Robotami budowlanymi j.w. są roboty ziemne przy realizacji inwestycji:

- zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres istnienia wykopów,
- zagrożenie porażeniem przez prąd i zalanie wodą, występujące przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu kabli energetycznych, przewodów wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w pobliżu tych sieci,
- zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu,
- zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej pracy – występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu.

- 4.2. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych:

- zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżające pojazdy – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez okres w którym będą wykonywane,
- zagrożenie wynikające z ruchu dzieci na terenie szkoły - zagrożenie występuje przez okres w którym będą wykonywane roboty.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę.
- Przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na stanowisku pracy przed przystąpieniem do realizacji robót.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Badania lekarskie,
- Odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń,
- Szkolenie wstępne,
- Szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,
- Instrukcje obsługi,
- Zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające,
- Miejsca prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć stosownie do mogących wystąpić zagrożeń,
- Wygrodzić i zabezpieczyć teren prac przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich,
- Zabezpieczyć stanowiska pracy,
- Właściwie zagospodarować teren budowy,
- Zapewnić łączność telefoniczną.